

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-03-31 08:00 ~ 2025-03-31 20:00

라 인	1 Line	작업 일자	2025-03-31	라인정지시간(분)	60
설비번호	EQ-101-A	작업 시작	08:00	담 당 자	김민수
설 비 명	혼합기	작업 종료	09:30	-	-
작 업 명	혼합기 입구 호퍼 청소 및 점검				
작업 상세내용	혼합기 입구 호퍼 내부에 축적된 잔여 분말 제거. 호퍼 내부 부식 여부 및 연결 부위의 누설 점검. 누설 발견 시 실리콘 실란트 재도포.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-03-31 08:00 ~ 2025-03-31 20:00

라 인	2 Line	작업 일자	2025-03-31	라인정지시간(분)	90
설비번호	EQ-205-B	작업 시작	10:00	담 당 자	박지혜
설 비 명	건조기	작업 종료	11:45	-	-
작 업 명	건조기 히터 요소 점검 및 교체				
작업 상세내용	건조기 내부 온도 센서 이상으로 인해 히터 요소 점검. 측정된 저항값 이상으로 판단하여 동일 규격의 새 히터 요소로 교체 후 작동 테스트 진행.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-03-31 08:00 ~ 2025-03-31 20:00

라 인	3 Line	작업 일자	2025-03-31	라인정지시간(분)	60
설비번호	EQ-312-C	작업 시작	13:00	담 당 자	이현우
설 비 명	코팅기	작업 종료	14:30	-	-
작 업 명	코팅기 노즐 클리닝 및 세척				
작업 상세내용	코팅기 노즐 막힘으로 인한 코팅 품질 저하 확인. 노즐 분리 후 초음파 세척기를 이용하여 세척 및 막힘 물질 제거. 세척 후 노즐 성능 테스트 진행.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-03-31 08:00 ~ 2025-03-31 20:00

라 인	4 Line	작업 일자	2025-03-31	라인정지시간(분)	90
설비번호	EQ-403-D	작업 시작	14:45	담 당 자	정수아
설 비 명	압연기	작업 종료	16:15	-	-
작 업 명	압연기 롤러 간격 조정 및 윤활				
작업 상세내용	압연기 롤러 간격 불균일로 인한 제품 두께 편차 발생. 롤러 간격을 규정된 값으로 조정. 롤러 표면에 윤활유 도포 및 굽어내기 작업 진행.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-03-31 08:00 ~ 2025-03-31 20:00

라 인	5 Line	작업 일자	2025-03-31	라인정지시간(분)	60
설비번호	EQ-508-E	작업 시작	17:00	담 당 자	강동현
설 비 명	분쇄기	작업 종료	18:30	-	-
작 업 명	분쇄기 모터 베어링 윤활 및 점검				
작업 상세내용	분쇄기 작동 시 소음 발생 확인. 모터 베어링 상태 점검 결과, 윤활 부족으로 판단됨. 윤활유 주입 후 작동 테스트 진행. 과열 여부 확인.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-03-31 08:00 ~ 2025-03-31 20:00

라 인	1 Line	작업 일자	2025-03-31	라인정지시간(분)	90
설비번호	EQ-107-F	작업 시작	09:45	담 당 자	최서영
설 비 명	스크린	작업 종료	11:10	-	-
작 업 명	스크린 메시 교체 및 점검				
작업 상세내용	스크린 메시 마모로 인한 입도 분포 불균일 발생. 기존 메시 제거 후 동일 규격의 새 메시로 교체. 교체 후 스크린 성능 테스트 및 입도 분포 확인.				
작업사진					