

## ◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-04-14 08:00 ~ 2025-04-14 20:00

|         |                                                                                  |       |            |           |     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|-----|
| 라 인     | 1 Line                                                                           | 작업 일자 | 2025-04-14 | 라인정지시간(분) | 60  |
| 설비번호    | EQP-14-007                                                                       | 작업 시작 | 08:00      | 담 당 자     | 김철수 |
| 설 비 명   | 분쇄기                                                                              | 작업 종료 | 09:30      | -         | -   |
| 작 업 명   | 분쇄기 이물질 제거 및 칼날 교체                                                               |       |            |           |     |
| 작업 상세내용 | 분쇄기 내 이물질 제거 작업 진행. 칼날 마모 확인 후 새 칼날로 교체. 교체된 칼날 폐기 절차 확인. 분쇄기 작동 테스트 후 정상 작동 확인. |       |            |           |     |
| 작업사진    |                                                                                  |       |            |           |     |

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-04-14 08:00 ~ 2025-04-14 20:00

|         |                                                                                    |       |            |           |     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|-----|
| 라 인     | 3 Line                                                                             | 작업 일자 | 2025-04-14 | 라인정지시간(분) | 90  |
| 설비번호    | EQP-31-012                                                                         | 작업 시작 | 13:00      | 담당자       | 박지혜 |
| 설비명     | 혼합기                                                                                | 작업 종료 | 14:45      | -         | -   |
| 작업명     | 혼합기 베어링 윤활 및 진동 점검                                                                 |       |            |           |     |
| 작업 상세내용 | 혼합기 베어링 윤활 상태 점검 및 그리스 주입. 진동 측정 및 분석. 이상 진동 발생 시 부품 점검 및 조치. 작동 테스트 후 진동 상태 재확인.  |       |            |           |     |
| 작업사진    |  |       |            |           |     |