


작성일자	2025-03-19	
Part	YE Part	
	변경점 및 TEST 진행 현황	비고 (품질 특이사항 등)
CAM5 1 Line	배터리 셀 성능 향상을 위한 니켈 함량 최적화 테스트 진행 중. 현재 80% 수준에서 테스트 진행. 롤투롤 공정 안정화 작업 진행.	니켈 함량 증가에 따른 초박형 슬립 안정성 저하 가능성에 대한 모니터링 필요.
CAM5 2 Line	첨가제 변경으로 인한 전해액 반응성 테스트 진행 중. 방전 특성 및 수명 테스트 병행. 	특정 첨가제 사용 시 전극 표면 부식 발생 가능성 확인. 추가적인 원인 분석 및 개선 방안 마련 예정.
CAM5 3 Line	바인더 종류 변경 후 초기 슬립 형성 안정성 테스트 진행. 압착 공정 조건 최적화 작업 진행.	새로운 바인더 사용 시 탄성을 변화로 인한 전극 밀도 변화 예상. 압착 공정 조건 변화에 따른 영향 모니터링.
CAM5N 4 Line	표면 코팅 공정 개선을 통한 초기 효율 향상 테스트 진행. 코팅 두께 균일성 평가 항목 추가.	코팅액 점도 변화에 따른 코팅층 균일성 변화가 발생할 수 있으므로, 코팅액 관리 중요.
CAM5N 5 Line	분리막 포공 크기 변화에 따른 이온 전달 특성 변화 테스트 진행. 극박 현상 개선을 위한 연구 진행 중.	새로운 분리막 사용 시 초기 불량률 증가 가능성에 대한 대비 필요.
표준 고도화		

Part	요소기술 Part	
	TEST 진행 현황 및 신공법 검토	
Part 통합	전극 슬립 제조 공정 자동화 시스템 구축을 위한 실증 테스트 진행 중. PLC 제어 로직 개선 및 안전 기능 강화.	