


작성일자	2025-03-21	
Part	YE Part	
	변경점 및 TEST 진행 현황	비고 (품질 특이사항 등)
CAM5 1 Line	배터리 사이즈 변경에 따른 이송 장치 위치 조정 완료. 이송 속도 테스트 진행 중, 목표 속도 대비 95% 달성. 최종 테스트는 2025-03-24 완료 예정.	이송 장치 조정 후, 일부 사이즈 제품에서 간헐적인 이송 오류 발생, 원인 분석 및 개선 작업 진행 중.
CAM5 2 Line	냉각 시스템 효율 개선을 위한 노즐 위치 변경 완료. 온도 분포 측정 결과, 목표 온도 범위 내 유지 확인. 냉매 누설 검사 완료. 	노즐 위치 변경 후, 냉각 성능이 향상되었으나, 장비 작동 소음이 약간 증가. 소음 감소 방안 검토
CAM5 3 Line	믹싱 장치 스크레이퍼 교체 완료. 믹싱 균일도 테스트 결과, 목표 균일도 수준 유지 확인. 교체된 스크레이퍼의 수명 테스트 결과, 기존 스크레이퍼 대비 수명 향상 확인. 향후 교체 주기 조	교체된 스크레이퍼의 수명 테스트 결과, 기존 스크레이퍼 대비 수명 향상 확인. 향후 교체 주기 조
CAM5N 4 Line	분체 투입 장치 개선을 통해 분체 누적 현상 완화. 분체 투입량 테스트 결과, 목표 투입량에 근접. 추가적인 최적화 작업 진행 중.	개선된 분체 투입 장치를 사용한 결과, 생산 속도가 향상되었으나, 분체 손실량은 약간 증가. 손실량 감소 방안 검토 예정.
CAM5N 5 Line	코팅 두께 측정 시스템 교정 및 보정 완료. 코팅 두께 분포 테스트 결과, 목표 두께 범위 내 유지 확인. 장비 안정성 테스트 진행 중.	코팅 두께 측정 시스템 교정 후, 측정 정확도가 향상되었으나, 측정 시간이 약간 증가. 측정 시간 단축 방안 검토 예정.
표준 고도화		

Part	요소기술 Part	
	TEST 진행 현황 및 신공법 검토	
Part 통합	새로운 결합제 사용에 따른 테스트 진행 중. 초기 결과는 유망하나, 장기 내구성 테스트 및 온도 의존성 테스트 결과 확인 필요. 신공법 도입 검토를 위해 추가 데이터 확보 중. 