


작성일자	2025-03-26	
Part	YE Part	
	변경점 및 TEST 진행 현황	비고 (품질 특이사항 등)
CAM5 1 Line	냉각수 누수 문제 발생으로 인해 펌프 교체 진행 중. 교체 후 성능 테스트 결과 정상 수치 확인. 생산 속도 5% 향상.	모든 라인에서 먼지 혼입 최소화를 위한 필터 점검 및 교체 주기 단축 권장.
CAM5 2 Line	전극판 로딩 시스템 개선으로 생산량 증가 및 불량률 감소 확인. PLC 프로그램 업데이트 완료. 	라인 2에서 발생하는 경미한 소음 문제 지속적으로 관찰 중. 원인 분석 및 해결 방안 마련 필요.
CAM5 3 Line	새로운 압착 롤러 도입 후 압착 성능 테스트 완료. 기존 롤러 대비 압착 균일성 15% 향상.	압착 롤러 수명 예측 모델 개발 필요. 데이터 수집 및 분석 시작.
CAM5N 4 Line	배터리 셀 전극판 접촉 불량 문제 발생. 전극판 위치 조정 및 접촉 압력 증가 조치 시행. 불량률 3% 감소.	전극판 소재 변경 가능성 검토 필요. 관련 부서와 협의 진행 중.
CAM5N 5 Line	가스 누출 감지 시스템 업그레이드 완료. 누출 발생 시 자동 차단 기능 추가.	정기적인 안전 점검 및 교육 강화 필요. 관련 규정 준수 여부 확인.
표준 고도화		

Part	요소기술 Part	
	TEST 진행 현황 및 신공법 검토	
Part 통합	새로운 전해액 투입 시스템 테스트 진행 중. 기존 시스템 대비 투입 속도 20% 향상 및 불량률 1% 감소. 신공법 도입 검토 단계.	Low Speed (cph) 60000 60288 60000 60000 60000 40000 40000 60216 61152 61152 Nominal Speed (cph) 60000 60288 60000 60000 60000 60000 60000 60216 61152 61152