


작성일자	2025-03-29	
Part	YE Part	
	변경점 및 TEST 진행 현황	비고 (품질 특이사항 등)
CAM5 1 Line	냉각수 누수 문제 발생, 교체 작업 진행 중. 압력 테스트 완료, 정상 작동 확인.	누수 발생 원인 분석 결과, 냉각수 배관 연결 부위의 볼트 조임 불량으로 확인됨. 볼트 재조임 및 누수 방지 테이프 추가 적용.
CAM5 2 Line	혼합 비율 조정으로 인한 생산량 증가 확인. 품질 검사 결과, 평균 입도 개선. 	혼합 비율 변경에 따른 장비 세척 작업 진행. 세척 후 생산 재개.
CAM5 3 Line	새로운 필터 도입으로 분진 발생량 감소. 안전 점검 결과, 특별한 문제점 발견되지 않음.	필터 교체 주기 설정 및 관련 작업자 교육 실시.
CAM5N 4 Line	전력 소비량 증가 문제 발생, 인버터 점검 및 조정 작업 진행. 생산 라인 안정화.	전력 소비량 증가 원인은 인버터 노후화로 판단됨. 예비 부품 확보 및 교체 계획 수립.
CAM5N 5 Line	자동화 시스템 오류 수정 완료. 생산 효율 향상 확인.	오류 재발 방지를 위한 소프트웨어 업데이트 및 관련 작업자 교육 실시.
표준 고도화		

Part	요소기술 Part	
	TEST 진행 현황 및 신공법 검토	
Part 통합	신공법 적용을 위한 테스트 진행 중. 초기 결과는 긍정적이나, 장기적인 안정성 검토가 필요. 2025년 4월 초 결과 보고 예정.	