

작성일자	2025-03-31	
Part	YE Part	
	변경점 및 TEST 진행 현황	비고 (품질 특이사항 등)
CAM5 1 Line	양극재 입도 분포 개선을 위한 미분 연마 공정 최적화 진행 중. 입도 분포는 개선되었으나, 잔류 니켈 함량 증가 추세 확인. 테스트 완료 후 결과 분석 및 개선 방안 도출 예정.	잔류 니켈 함량 증가 문제 발생. 생산량 감축 없이 해결 가능한 방안 모색 필요.
CAM5 2 Line	혼합 설비 교체 완료. 교체 후 생산량 10% 증가 확인. 새로운 설비 안정화 작업 진행 중.	새로운 혼합 설비의 성능은 기대 이상이나, 초기 안정화 과정에서 발생할 수 있는 변동성에 대한
CAM5 3 Line	코팅 두께 편차 감소를 위한 노즐 배열 변경 테스트 진행 중. 현재 2가지 노즐 배열 조합에 D	최적 노즐 배열 조합 도출 후 추가적인 테스트 진행 예정.
CAM5N 4 Line	습식 분쇄 공정에서 발생하는 슬러리 재순환 시스템 개선 작업 진행 중. 목표는 에너지 효율 증가 및 폐수량 감소.	시스템 개선 후 초기 안정화 과정에서 생산 차질 발생 가능성 있음.
CAM5N 5 Line	건식 분쇄 공정에서 발생하는 분진 제어 시스템 성능 개선을 위해 필터 교체 작업 진행 중. 교체 후 분진 발생량 현저히 감소.	새 필터의 수명과 유지 보수 주기 확인 필요.
표준 고도화		

Part	요소기술 Part	
	TEST 진행 현황 및 신공법 검토	
Part 통합	새로운 첨가제 적용에 따른 양극재 성능 변화 테스트 진행 중. 초기 결과는 기존 첨가제 대비 용량 증가 효과 확인되었으나, 안정성 테스트 결과는 추가 검토 필요. 신공법 도입을 위한 추가적인 데이터 확보 및 분석 진행 예정.	